



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES ET
TRAVAUX PUBLICS
CELLULE DE DEVELOPPEMENT URBAIN DE LA VILLE DE
KINSHASA (CDUK)



PROJET PILOTE D'ECO-QUARTIER COMMUNAUTAIRE A N'DJILI



LIVRABLE II : RAPPORT FINAL DU PROJET PILOTE ECO-QUARTIER COMMUNAUTAIRE A N'DJILI



Avril 2026

Table des matières

I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION	5
1.1. Objectif(s) du projet pilote	5
1.2. Portée des Composants et Résultats Cibles Attendus	5
1.3. Exigences en matière de rapports et calendrier des livrables	6
II. ACTIVITES REALISEES AU COURS DE LA PREMIERE PHASE DU PROJET.....	6
2.1. Diagnostic participatif et sélection de la zone cible.	7
2.1.1 Organiser des ateliers pour présenter un aperçu du projet et sensibiliser.	7
2.1.2 Sélectionner une zone pilote au sein du district.	7
2.2. Mise en œuvre du projet pilote	8
2.2.1. Achat et distribution de fournitures de nettoyage aux tâcherons venus de la communauté.	
.....	9
Tableau I. Liste des matériels et équipements achetés, distribués ou utilisés	9
2.2.2. Nettoyage des caniveaux par les habitants de la communauté.	10
2.2.2.1. Description du site et état initial	10
2.2.2.2. Organisation des travaux.....	10
2.2.3. Végétalisation et aménagement paysager léger : plantation d'arbres et embellissement des espaces publics.....	12
2.2.3.1. Localisation et dimensions du site	12
2.2.3.2. Déroulement des activités – première étape.....	13
2.2.3.3. Activités réalisées- seconde étape	14
- <i>Regarnissage de la pelouse</i>	14
- <i>Réhabilitation des dispositifs de protection</i>	14
- <i>Assainissement du site</i>	14
- <i>Entretien des abords</i>	14
2.2.3.4. Résultats obtenus	14
2.2.3.5. Difficultés rencontrées	14
2.2.3.6. Recommandations.....	14
2.2.4. Campagne de sensibilisation locale : engagement avec les écoles, les églises et les stations de radio locales ; distribution de supports de communication (banderoles, flyers, mégaphones).	
.....	15
2.2.4.1. Approche méthodologique de la campagne de sensibilisation de proximité.....	15
2.2.4.2. Résultats de la campagne de sensibilisation organisée.	16
Tableau II. statistiques des personnes atteintes par les sensibilisations	16
Tableau III. Points forts, difficultés rencontrées au cours de la campagne de sensibilisation.....	17

2.3 : Suivi et retour d'information.....	17
2.3.1 Partager « expériences et leçons apprises » à travers la présentation des résultats incluant la surveillance du « avant et après » par questionnaires.	17
2.3.1.1. Réalisation des enquêtes de satisfaction	17
Tableau IV. Point fort / Difficulté majeure / Suggestion	19
2.3.1.2. Restitution des résultats du projet.	20
2.3.2 Mettre en place un système de gestion communautaire pour assurer la durabilité du projet pilote.	20
2.4 : Vérifier la gestion efficace et efficiente du projet.....	20
2.4.1. Coordinateur, experts qui dirigent les activités	20
2.4.2 Comptabilité	20
III. CONCLUSION.....	21
ANNEXES	22
Annexe 1. Les coupons de sensibilisation	22
Annexe 2. Quelques images des activités réalisées	23
Annexe 3. : Quelques listes de présences	29
Annexe 4. Rapport des enquêtes de satisfaction.....	36

ACRONYMES

Sigles	Significations
CDUK	Cellule de Développement Urbain de Kinshasa
CI	Cellule Infrastructures
CLD	Comité Local de Développement
EPI	Equipements de Protection Individuelle
FONER	Fonds National d'Entretien Routier
JICA	Agence Japonaise de Coopération Internationale
ONG	Organisation Non Gouvernementale
REEJER	Réseau des Educateurs des Enfants et Jeunes de la Rue

I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Située dans le district administratif de Tshangu, dans la partie est de la ville de Kinshasa, la commune de N'djili est confrontée à un certain nombre de problèmes environnementaux et urbains, notamment des inondations répétées, des conditions sanitaires chroniques déficientes, un manque d'espaces verts et une faible sensibilisation aux risques climatiques et sanitaires. Avec une population estimée à 1,1 million d'habitants, la commune de N'djili est composée de 13 quartiers, c'est l'une des communes les plus peuplées de Kinshasa. De plus, il existe des espaces occupés, formés spontanément par des habitants vivant dans des constructions illégales ayant été laissées hors du contrôle administratif.

Face à ces problèmes, la JICA (l'Agence Japonaise de Coopération Internationale) a coordonné avec la Cellule Infrastructures (CI) du Ministère des Infrastructures et Travaux Publics pour planifier la mise en œuvre d'un projet pilote d'éco-quartier communautaire basé sur la mobilisation communautaire et la gouvernance régionale à travers le Comité de Développement Régional ..

Ce projet pilote est également une application du Résultat 3 du concept '« d'Urbanisme Tactique », développé dans le cadre du projet de coopération technique « Projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du Plan Directeur des Transports Urbains de la ville de Kinshasa (2021-2025) », suivant le Plan Directeur des Transports Urbains de Kinshasa (PDTK) formulé en 2019. Le concept consiste à relier les actions à court terme des résidents communautaires à une amélioration à long terme des espaces publics, à développer l'attachement et à pérenniser les infrastructures grâce à un travail collaboratif avec les résidents et les étudiants des universités environnantes. L'objectif est de créer un environnement de vie plus sain et plus durable tout en développant une méthodologie pouvant être reproduite dans d'autres communes de Kinshasa.

1.1. Objectif(s) du projet pilote

L'objectif est de créer un environnement de vie plus sain et plus durable tout en développant une méthodologie pouvant être reproduite dans d'autres communes de Kinshasa, ce modèle d'un éco-quartier durable et inclusif peut être établi et développé dans d'autres districts de la ville de Kinshasa.

1.2. Portée des Composants et Résultats Cibles Attendus

Activité 1 : Diagnostic participatif et sélection de la zone cible

- 1.1 Organiser des ateliers pour présenter un aperçu du projet et sensibiliser.
- 1.2 Sélectionner une zone pilote au sein de la commune.

Activité 2 : Mise en œuvre du projet pilote

- 2.1 Achat et distribution de fournitures de nettoyage aux habitants de la communauté.
- 2.2 Nettoyage des caniveaux par les habitants de la communauté.
- 2.3 Végétalisation et aménagement paysager léger : plantation d'arbres et

embellissement des espaces publics.

2.4 Campagne de sensibilisation locale : engagement avec les écoles, les églises et les stations de radio locales ; distribution de supports de communication (banderoles, flyers, mégaphones).

Activité 3 : Suivi et retour d'information

3.1 Partager « expériences et leçons apprises » à travers la présentation des résultats incluant la surveillance du « avant et après » par questionnaires.

3.2 Mettre en place un système de gestion communautaire pour assurer la durabilité du projet pilote.

Activité 4 : Vérifier la gestion efficace et efficiente du projet

4.1 Coordinateur, experts qui dirigent les activités

4.2 Comptabilité

1.3. Exigences en matière de rapports et calendrier des livrables

Les rapports suivants doivent être soumis sous forme de données électroniques au bureau JICA DRC.

(1) Rapport de démarrage

Le premier rapport doit être soumis avant le 25 mars 2026 après la mise en œuvre de l'Activité 1 et des Activités 2.1, 2.2 et 2.3.

(2) Rapport final

Le rapport doit refléter toutes les activités, y compris l'Activité 2.4, l'Activité 3 et l'Activité 4.

À soumettre avant le 25 avril 2026.

II. ACTIVITES REALISEES AU COURS DE LA PREMIERE PHASE DU PROJET

Conformément aux termes de référence de ce projet, le REEJER a réalisé les activités ci – dessous:

Activité 1 : Diagnostic participatif et sélection de la zone cible

1.1 Organiser des ateliers pour présenter un aperçu du projet et sensibiliser.

1.2 Sélectionner une zone pilote au sein du district.

Activité 2 : Mise en œuvre du projet pilote

2.1 Achat et distribution de fournitures de nettoyage aux habitants de la communauté.

2.2 Nettoyage des caniveaux par les habitants de la communauté.

2.3 Végétalisation et aménagement paysager léger : plantation d'arbres et embellissement des espaces publics ;

2.4 Campagne de sensibilisation locale : engagement avec les écoles, les églises et les stations de radio locales ; distribution de supports de communication (banderoles, flyers, mégaphones).

Activité 3 : Suivi et retour d'information

3.1 Partager « expériences et leçons apprises » à travers la présentation des résultats incluant la surveillance du « avant et après » par questionnaires.

3.2 Mettre en place un système de gestion communautaire pour assurer la durabilité du projet pilote.

Activité 4 : Vérifier la gestion efficace et efficiente du projet

4.1 Coordinateur, experts qui dirigent les activités

4.2 Comptabilité

2.1. Diagnostic participatif et sélection de la zone cible.

2.1.1 Organiser des ateliers pour présenter un aperçu du projet et sensibiliser.

Deux réunions ont été organisées avec les autorités politico administratives locales non seulement pour les informer de la mise en œuvre du projet éco quartier communautaire, les sensibiliser sur leurs rôles mais surtout obtenir leur adhésion et implication.

D'abord il y a eu la réunion avec le Bourgmestre de la commune de N'djili en date de 11 mars 2026, dont l'implication dans la mise en œuvre des activités a été obtenue.

Ensuite, il s'est tenue en date du 12 mars 2026 dans la salle de réunions du Lycée Sainte Germaine, la réunion avec les autres Parties Prenantes ciblées dont les chefs des quartiers (13 au total) ainsi que leurs adjoints, les coordonnateurs des chefs des rues, les chargés des populations et de l'environnement. A cette grande rencontre fut également organisée la sélection d'un quartier pilote

2.1.2 Sélectionner une zone pilote au sein du district.

2.1.2.1. Séance de sensibilisation des leaders politico administratifs et communautaires de la commune de N'djili.

Avant de procéder à la sélection du quartier pilote, le bourgmestre a introduit l'activité avec un moment de conscientisation de ses collaborateurs avant de les inviter à bien accompagner la mise en œuvre du projet pilote éco quartier communautaire. Cette brève introduction a permis au REEJER de présenter un aperçu de ce projet dont les travaux se résument au nettoyage et curage des drains prioritaires, verdissement et petits aménagements urbains (arbres, peinture et mobilier simple).

La sensibilisation faite a donné lieu à l'étape de sélection proprement dite du quartier pilote par les chefs des quartiers

2.1.2.2. Organisation de la loterie pour la sélection d'un quartier pilote ou d'expérimentation du projet.

13 chefs des quartiers présents dans la salle ont été conviés à proposer sur un bout de papier, avec toute conscience et selon la nécessité, un quartier qui pourra bénéficier des travaux du projet. Ce choix devrait être justifié ou motivé.

Le choix a été largement porté sur le quartier 10 avec 12 voix sur un total 13 et on pouvait lire les raisons similaires suivantes sur les bouts de papier :

- Etant donné que ces travaux concernent le curage des caniveaux, ceux du quartier 10 sont non seulement bouchés mais aussi délabrés avec menace d'écoulement de terre ;
- On note au quartier 10 la diversion des eaux issues des quartiers 4, 3, 6 et 10 ;
- Le quartier 10 contrairement aux autres connaît à chaque saison de pluie des inondations répétées... ce qui a conduit à une visite urgente d'inspection dont l'équipe a été faite des experts du REEJER ainsi que de la représentation du quartier.

L'équipe a été ainsi conduite au quartier 10 le long de la rivière Dokolo qui sépare les commune de N'djili et de Kimbanseke.

Constat : cette rivière vaste et d'un si long trajet sans caniveaux est devenue un point de décharge pour les riverains. Donc il était impossible de maintenir le quartier 10 pour le projet pilote

Face à ce constat et sur proposition du bourgmestre, quatre quartiers ci-après ont été visités en date du 14 mars 2026 pour en retenir un : ils s'agissaient des quartiers 5, 6, 7 et 13. Cette visite accompagnée par le chef de service communal de l'environnement et des chefs des 3 quartiers, a abouti au choix du quartier 5 pour des raisons suivantes :

- Une grande visibilité liée à sa communication avec les quartiers 6 et 13;
- Présence d'un espace approprié pour la verdure selon l'observation des ingénieurs ;
- Le boulevard Me Croquez délimité par un caniveau nouvellement construit.

Le quartier 5 étant sélectionnée, son chef en collaboration avec le Coordonnateur des chefs des rues ont été invités à mobiliser la communauté pour les travaux et à recruter 40 personnes dont au moins 12 femmes répondant aux critères ci-après :

- Etre habitant du quartier 5,
- Etre en bonne santé apparente avec une bonne constitution physique,
- Etre âgé de 18 à 65 ans,
- Etre entièrement disponible pendant l'exécution des travaux.

2.2. Mise en œuvre du projet pilote

Le mercredi 18 mars 2026 très tôt le matin, une masse importante s'est présentée sur le lieu du rendez-vous hommes, femmes et enfants cherchant chacun voir son nom sur la liste des retenues.

Plus de 60 personnes se sont faites enregistrées et les premières enregistrées ont été considérées les premières retenues.

Notons par ailleurs que le REEJER s'est vu contraint de retenir pour le début 49 personnes avec la moitié des femmes ayant ainsi en réserve un effectif important pouvant remplacer ceux qui seraient indisponibles au cours des travaux.

Les retenues après distribution d'épis ont été soumis à un briefing et une sensibilisation de circonstance avec explications claires portant sur le projet éco quartiers dans sa globalité ; le REEJER et ses partenaires de mise en œuvre ; la durée des travaux ; les résultats attendus et l'attitude des recrues pendant l'exécution des travaux tout en insistant sur l'adhésion massive de la communauté via cette équipe minime qu'elle soit avant la sensibilisation proprement dite.

2.2.1. Achat et distribution de fournitures de nettoyage aux tâcherons venus de la communauté.

Pour la réalisation de cette mission les matériels et équipements ci après ont été achetés, distribués ou utilisés. Les EPI (Equipements de Protection Individuelle) dont été distribués à tous les tâcherons.

Tableau I. Liste des matériels et équipements achetés, distribués ou utilisés

Item	Quantité
Chasuble	60 Pièces
Casque	60 Pièces
boots	50 Pièces
Cache-nez	100 Pièces
Gant	50 Pièces
Brouettes	8 Pièces
Pelles	10 Pièces
Bêches	30 Pièces
Arrosoirs	10 Pièces
Poubelles	5 Pièces
Sachets poubelles	10 rouleaux
Râteaux	20 Pièces
Gants	Pièces
Bottes	Pièces
Machatte	4 Pièces
Binettes	15 Pièces
Scie	1 Pièce
Marteau masse	1 Pièce
Pelle	10 Pièces
Houe	20 Pièces
Décametre	1 Pièce
Bande rouge – fil de délimitation	6 rouleaux
Ciseaux	25 Pièces
Fil Nylon	5 rouleaux
Chevrons	23 Pièces

Balai	5 Pièces
Clous	2 Paquets
Bidon de 25 litres	10 bidons
Reservoir d'eau de 250 litres	3 resevoirs
Manche pelle-bèche et houe	20 manches
fumier	20 sacs
Pelouse	40 sacs
Plantes d'ornement et arbres	

2.2.2. Nettoyage des caniveaux par les habitants de la communauté.

Le présent rapport décrit la méthodologie poursuivie dans la mise en œuvre du projet garantissant une exécution efficace, conforme aux exigences techniques et environnementales.

2.2.2.1. Description du site et état initial

Située à Kinshasa dans la commune de N'djili, district administratif de Tshangu, quartier 5. Le site est accessible par une chaussée rigide présentant une légère pente. L'environnement immédiat est dominé par des habitations résidentielles et quelques activités commerciales.

Actuellement, le site est caractérisé par une accumulation de déchets solides et de sédiments dans les ouvrages de drainage.

Cette situation expose la zone à plusieurs risques entre autres d'inondation en période de pluie, justifiant ainsi les travaux de curage envisagés.

Le site d'intervention présente les caractéristiques suivantes : accumulation importante de déblais (boue, sable, déchets solides), présence d'obstacles entravant le bon écoulement des eaux, les zones localisées d'eau stagnante.

Par le biais de ce projet, un diagnostic préalable a permis d'identifier les zones prioritaires à traiter.

2.2.2.2. Organisation des travaux

Pour l'exécution et le contrôle du projet efficace et sécuritaire, voici donc la hiérarchie dans le processus :

- Moyens humains et matériels

La main-d'œuvre était assurée par les ouvriers de curage et le chef d'équipe. Les Équipements de protection individuelle (EPI) et les matériels dont les pelles, brouettes, sacs poubelle de collecte, etc ont été rendus disponibles tout au long de la période des travaux.

Installation de chantier.

Elle s'est faite à travers la délimitation des zones d'intervention (sur la linéaire totale de 900 mètres) par la mise en place de ruban de balisage. Il y a eu sensibilisation des équipes et mise en place des équipements et outils.

Travaux de curage.

Ils ont été réalisés suivant les étapes ci-après : débroussaillage et enlèvement des déchets superficiels le long de l'ouvrage, excavation des dépôts (boue, sable, gravats, sachets, bouteilles), curage progressif en respectant le sens hydraulique (amont vers aval et les profondeurs définies selon les sections et mise en tas provisoire des déblais en vue de leur évacuation au point de décharge.

Pour le compte total de cubage nous sommes passés de 0 à 270 mètres cubes de débris curés sur les dimensions de l'ouvrage de type carre de 1,50 m x 2,00 m de largeur et hauteur successivement.

Évacuation des déblais.

L'opération d'évacuation des déblais et de leur transport vers la zone de stockage a été assurée. Les tâcherons ont été mobilisés pour le chargement manuel de ces déblais.

Contrôle et suivi des travaux.

Le contrôle était assuré de manière continue par l'Expert routier et a porté sur la conformité des profondeurs de curage, le respect des pentes pour l'écoulement des eaux, la qualité du nettoyage et de l'évacuation des déblais, l'état et la disposition des plants. Des visites régulières ont été effectuées afin de garantir la bonne exécution des travaux.

- Mesures de sécurité et environnementales

Ces mesures se résument au port obligatoire des équipements de protection individuelle, la sensibilisation des ouvriers aux risques liés aux travaux, la gestion adéquate des déchets et la préservation de l'environnement immédiat.

- Planning et rendement

Les travaux sont organisés en tenant compte des volumes à traiter, du rendement des équipes (manuel) et des contraintes du site.

Note : Des ajustements ont été réalisés en fonction de l'avancement et des difficultés rencontrées.

- *Contraintes et risques identifiés*

La présence d'eau stagnante, la variabilité du type de déchets et les conditions climatiques sont les quelques contraintes et risques identifiés au cours des travaux. Des mesures d'adaptation ont été prises en conséquence.

2.2.3. Végétalisation et aménagement paysager léger : plantation d'arbres et embellissement des espaces publics.

Ces activités se sont réalisées pour la première étape de préparation de terrain et plantation des plantes du 13 au 25 mars 2026. La seconde étape d'entretien du site de verdissement du 15 au 16 avril 2026 puis le 30 avril et le 02 mai 2026.

La première étape du 13 au 25 mars 2026

L'objectif était d'aménager un espace vert fonctionnel et esthétique dans la commune de N'djili. De manière spécifique, il était question d'identifier et sécuriser un site approprié, de mobiliser les parties prenantes locales, de réaliser les travaux préparatoires du sol et de mettre en place des plantations adaptées au milieu urbain.

2.2.3.1. Localisation et dimensions du site

Le site est localisé au Quartier 5, Boulevard Maître Croquez, en face de l'église Saint Martin (quartier 6). Il s'étale sur une longueur de 350 mètres et une largeur de 4 mètres. Surface totale de verdissement est de 1 400 m².



Image : vue aérienne du site d'exécution du projet avec emplacement des arbustes d'*acacia auriculiformis*

2.2.3.2. Déroulement des activités – première étape

- *Du 13 au 17 mars 2026 : Phase préparatoire et exécution initiale*

Cette phase s'est déroulée à travers l'identification du site, la mobilisation des autorités, le recrutement de la main-d'œuvre, la préparation du sol et le lancement des activités de plantation.

- *Journée du 17 mars 2026 : Mise en place des plantations*

20 travailleurs supervisés pour le verdissement dont 12 femmes et 8 hommes ont réalisé les travaux de délimitation et piquetage, labour et nettoyage du site, apport et incorporation de fumier organique, nivellement du terrain, la découpe de la pelouse et les plantations.

La plantation de la pelouse s'est faite à un écartement de 20 cm × 20 cm, une profondeur de ± 5 cm, 2 à 3 boutures par poquet et la longueur moyenne était de 12 cm.

Plantations structurantes réalisées :

Pour **la plantes de bordure**, nous avons procédé à la mise en place de **400 plants** de *Duranta erecta* (variété ornementale dite *Duranta dorée*) dont la fonction consiste en la délimitation esthétique et structuration du **site**. Ses caractéristiques techniques repose sur un écartement de 2 mètres.

En ce qui concerne **les arbustes d'ombrage**, 25 plants de *Acacia auriculiformis* et 20 plants de *Polyalthia longifolia* ont été plantés. Ils ont pour fonction d'ombrage future, d'amélioration microclimatique et de stabilisation écologique du site. Leurs Caractéristiques techniques **sont constituées** de plantation en blocs et un écartement de 6 mètres.

- *Journée du 24 mars 2026 : Approvisionnement complémentaire*

Dans le cadre du renforcement des activités de verdissement, il ya eu achat de **plantes ornementales supplémentaires** à Limete 11ème Rue. Cette acquisition d'arbustes était destinée à compléter l'aménagement. Ces plantes ont été mises en terre le 25 mars 2029 (matinée).

- *Journée du 25 mars 2026*

Nous avons finalisé les activités. Durant la journée, trois équipes d'inspection étaient passées. Nous avons eu à les guider toutes. Il s'agissait de l'équipe de la JICA, du Bourgmestre de la commune de Ndjili et de l'équipe de la Cellule de Développement Urbain de Kinshasa.

La seconde étape d'entretien du 15 au 16 avril 2026 puis le 30 avril et le 02 mai 2026.

Dans le cadre du suivi post-aménagement du site de verdissement réalisé, des activités d'entretien ont été organisées du 15 au 16 avril 2026 puis le 30 avril et le 02 mai 2026. L'objectif principal de ces interventions était de corriger les insuffisances

observées après la première étape de plantation, tout en assurant la durabilité et l'esthétique du site.

2.2.3.3. Activités réalisées- seconde étape

Les activités menées se résument comme suit :

- *Regarnissage de la pelouse*

Pour assurer le regarnissage de la pelouse, il ya eu identification des zones à faible densité végétale, la remise en place de nouvelles boutures de pelouse et le renforcement de la couverture végétale pour une meilleure homogénéité.

- *Réhabilitation des dispositifs de protection*

Les fils de délimitation du site ont été réinstallés en vue de protéger les zones nouvellement regarnies contre le piétinement.

- *Assainissement du site*

L'assainissement du site s'est fait à travers l'enlèvement des sachets et déchets plastiques présents sur la pelouse, le vidange des poubelles installées sur le site et le nettoyage général de l'espace aménagé.

- *Entretien des abords*

Le rottoir longeant le site aménagé a été balayé. Ce balayage avait contribué à l'amélioration globale de l'environnement urbain.

2.2.3.4. Résultats obtenus

- Aménagement effectif de 1 400 m² d'espace vert ;
- Mise en place d'un système structuré de plantation ;
- Introduction de végétaux ornementaux et forestiers adaptés ;
- Mobilisation communautaire réussie ;
- Amélioration visible du paysage urbain ;
- Amélioration significative de la densité et de l'uniformité de la pelouse,
- Renforcement de la protection des zones sensibles ;
- Amélioration de la propreté et de l'image du site ;
- Contribution à une meilleure appropriation communautaire de l'espace.

2.2.3.5. Difficultés rencontrées

- Contraintes initiales liées au site du quartier 10 ;
- Retard d'approvisionnement en intrants de qualité.

2.2.3.6. Recommandations

Au regard des observations de terrain et des sollicitations de la population, il est recommandé ce qui suit :

1. Inclure l'autre côté de la route dans la deuxième phase. Cela permettra un aménagement symétrique et complet du tronçon concerné ;
2. Installer des dalettes (pavés) sur toutes les allées prévues ;
3. Installer des bancs publics dans la pelouse après croissance

2.2.4. Campagne de sensibilisation locale : engagement avec les écoles, les églises et les stations de radio locales ; distribution de supports de communication (banderoles, flyers, mégaphones).

La campagne de sensibilisation au cours du projet pilote *d'éco-quartier communautaire à N'djili a constitué un moment fort d'exécution car elle a été une voie par laquelle les communautés non seulement du quartier 5 mais aussi de ses environs ont pu adhérer au projet*. Elle s'est déroulée du jeudi 09 au lundi 20 avril 2026.

2.2.4.1. Approche méthodologique de la campagne de sensibilisation de proximité

Le REEJER s'est fait accompagner par les autorités locales du quartier 5 non seulement sensibiliser mais aussi assurer la visibilité du projet, obtenir l'implication, l'adhésion des communautés riveraines et l'appropriation du projet ou de ses acquis.

Dans le but d'atteindre le plus grand nombre possible de la population, le REEJER a par le biais de ses équipes de terrain organisé cette campagne de sensibilisation de proximité dans la majorité d'avenues du quartier 5 avec ses composantes ciblées au préalable.

Rappelons que cette campagne a été facilitée par la conception/acquisition des outils ou supports de communication et sensibilisation à savoir : des mégaphones, Banderolles et coupons tout en recourant à quelques techniques d'usage : des sensibilisations porte à porte, des réunions ou conférences dans des écoles ainsi que la sensibilisation dans des églises ; etc.

- Sensibilisation porte-à-porte

Au cours du mois d'avril ayant constitué la deuxième phase du projet, le REEJER a procédé à la sensibilisation porte à porte sur 26 avenues ci dessous du quartier 5 : Mfu, Kibonoko, Matete, Kikimi, Kinkole, Lukaya, Mango, Bitu, Kinkole, Mambutu, Lukusa, Nguma, Kimpoko, Mosoba, Bamabala, You, Mayumbe, Tsangu, Lambutu, Kingakati, Mfuma, Lufumi, Bombo, Motiene et Mongati.

- Sensibilisation dans des Ecoles et marchés publics

Faisant partie de nos cibles, le marché 5 et les élèves de 5 écoles suivantes ont bénéficié la sensibilisation de l'équipe du REEJER : Nzemala ; Instituts Lukaya I et II ; Lycée Lukaya ; le complexe scolaire les compagnons.

Notons que la rareté des radios de proximité dans le coin a été une raison de non la diffusion de messages par cette voie ; par contre les rendez-vous pris avec le responsable de l'unique radio identifiée ne faisaient qu'avorté faute de son indisponibilité.

Par ailleurs, en rapport avec la sensibilisation par le biais des églises, il a été constaté que le programme des cultes arrêtés par ces dernières n'a pas du tout cadré avec les heures de service.

- Outils de sensibilisation

Le mégaphone : utilisé non seulement pour la sonorisation, le message bref répétitif y était donc enregistré stipulant : « les habitants de N'djili, ne jetons pas les déchets dans nos caniveaux, Nettoyons devant nos parcelles et garnissons nos rues des espaces verts (plantations d'arbres, pelouses, ...) »

La banderole : un moyen efficace pour relayer le message de sensibilisation, les banderoles teintées de couleur de la nature distantes d'environ 100m chacune ont donc été affichées contenant donc un message de sensibilisation en français et en lingala.

Des coupons de message ou flyers : restent le meilleur moyen par lequel le REEJER a atteint le plus grand nombre de la population car contenant un message de sensibilisation en français et traduit en lingala.

« Les habitants de N'djili, ne jetons pas les déchets dans nos caniveaux, Nettoyons devant nos parcelles et garnissons nos rues des espaces verts (plantations d'arbres, pelouses, ...) ».

2.2.4.2. Résultats de la campagne de sensibilisation organisée.

Le tableau statistiques ci-dessous présente les cibles touchées par les activités de sensibilisation organisées.

Tableau II. statistiques des personnes atteintes par les sensibilisations

Lieux (Avenues)	H	F	G	Fi	T. H	T. F	T
Mfu I; II, III, IV; Kibonoko I, II,II, IV; Matete I; Kikimi	104	396	318	785	422	1181	1603
Kinkole I, II; Lukaya I II, III; Menkao I, II; Mango I	93	213	37	66	130	279	409
Mango II, III, IV; Matete II, III; Bitu, Kinkole, Lukaya III, IV; Mambutu, Lukusu	195	273	85	81	280	354	634
Marché Q5					-	-	-
Nguma, Kimpoko, Mosoba, Bambala, Menkao III, You	212	934	233	174	445	1108	1553
Ecole NZEMALA	2	3	45	113	47	116	163
Institut LUKAYA I	15	10	109	181	124	191	315
Institut LUKAYA II	28	14	22	287	50	301	351
Kikimi, Mayunda, Nguma, Mayumbe, Tsangu	175	327	48	104	223	431	654
Mambutu, Kingakati, Mfuma; Lufumi; Bombo, Motiene, Mongati	207	379	438	997	645	1376	2021
Complexe scolaire les compagnons	7	5	100	200	107	205	312
					2473	5542	8015

Tableau III. Points forts, difficultés rencontrées au cours de la campagne de sensibilisation.

Point fort	Difficulté rencontrée
- La disponibilité des staffs REEJER sur terrain - L'accompagnement de l'autorité municipale ainsi que toutes les autorités locales à toutes les étapes des travaux, - La volonté manifeste des tacherons recrutés non seulement dans l'exécution mais aussi le désir de vouloir accompagner l'équipe du REEJER dans la sensibilisation car considérant ces travaux leur acquis	- Non tenue de l'approche en son entièreté à l'instar de sensibilisation dans des églises fautes de programme de culte, - La méfiance manifestée par certains jeunes non recrutés qui a constitué une barrière à la sensibilisation dans certaines rues - Manque du crédit pour certains pensant à un échec en cas de non répression.

2.3 : Suivi et retour d'information

2.3.1 Partager « expériences et leçons apprises » à travers la présentation des résultats incluant la surveillance du « avant et après » par questionnaires.

Cette activité s'est réalisée à travers les enquetes de satissaction menées et la restitution des résutats du projets.

2.3.1.1. Réaliasation des enquetes de satisfaction

L'activité s'est réalisée durant deux jours le 20 et 21 avril 2026. La première séance s'est tenue sur les avenues du quartier 5 auprès des habitants et les passants, au cours de laquelle nous avons touché 24 enquêtés dont 11 femmes.

Et la deuxième séance organisée le mardi 21 avril 2026 dans la grande salle du lycée Sainte Germaine a connu la participation de 17 hommes composés de :

- 1 Chef de service environnement,
- 1 Chef de service population,
- 2 Chefs de quartier 5 (Titulaire et Adjoint),
- 12 Chefs des rues du quartier cinq,
- 1 Coordonnateur de chefs des rues du quartier cinq.

L'objectif de l'activité consistait à réaliser une enquête de satisfaction ciblant les parties prenantes au projet afin de mesurer le niveau de mise en œuvre du projet au niveau de chaque rue du quartier 5.

Les objectifs spécifiques de l'enquête de satisfaction permettent :

- D'évaluer la pertinence initiale et actuelle, la viabilité ; l'efficacité du projet et la qualité de service rendu ; l'intégration de la stratégie genre dans le projet la durabilité des résultats atteints par le projet ;
- D'identifier et analyser les forces et les faiblesses des stratégies d'intervention notamment celles liées à la planification, à la mise en œuvre, au suivi-évaluation ;
- D'identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises ;
- De dégager des constats, conclusions et formuler des recommandations concrètes.

Approche méthodologique des enquêtes de satisfaction menées

Les participants étaient répartis en groupes de travail et ont répondu à un questionnaire relatif à la connaissance du projet, leurs satisfactions et insatisfactions, leurs propositions pour l'amélioration des interventions du projet. Chaque groupe était accompagné par une personne de l'équipe du REEJER en vue de coordonner et orienter les participants au cours de l'exercice.

Par ailleurs, des entretiens sommaires ont été réalisées avec les bénéficiaires habitant le quartier 5, les usagers du site du projet, quelques passants, en vue de recueillir leurs perceptions du projet. Ces entretiens se sont réalisés dans les rues du quartier 5, en date de lundi 20 avril 2026.

- Resultats des enquêtes de satisfaction menées

Le rapport en annexe de cette activité fournit plus de détails sur les résultats de ces enquêtes de satisfaction. En résumé, nous notons que le REEJER a, à travers ses interventions, obtenu des résultats dont quelques-uns se présentent comme suit :

Pour l'ensemble des objectifs tels que prévus dans le projet, l'équipe d'évaluation estime que l'efficacité du projet est satisfaisante. Le projet a un apport socio-éducatif important dans la vie des bénéficiaires, il a contribué à l'augmentation de l'estime de soi et au changement de mentalité des jeunes qui ont pris part aux travaux de site vis-à-vis de leur parents selon quelques témoignages reçus (impact).

- **39 enquêtés**, parmi eux 11 femmes et 28 hommes, soit 28 % des femmes ;
- Les tranches d'âges enquêtées étaient constituées de 7 jeunes (16 à 30 ans), 30 adultes (30 à 70 ans), 2 vieux de plus de 70 ans ;
- La catégorie des personnes enquêtées était constituée de 15 membres CLD, 21 autres habitants du quartier 5, 3 passants.
- **34 enquêtés** ont la connaissance du projet ;
- 2 sur 4 types d'appréciations sur l'efficacité du projet et la qualité du travail rendu étaient sélectionnées (**21 sont pour « Très bonne » et 18 pour « Bonne »**).

- . Quelques recommandations des personnes enquêtées

1. A l'Autorité municipale.

- Renforcer la sensibilisation de façon permanente ;
- Motiver financièrement une brigade d'assainissement du quartier ;
- Instruire la police de collaborer avec les rues pour sanctionner les inciviques qui jettent les immondices dans les rues et caniveaux;
- Evacuation des garages pirates dans chaque rue et devant les sous – ciat ;
- Créer les parkings publics, et non anarchique;
- Que l'autorité municipale dispose un suivi permanent des acquis du site ;
- Renforcer le Comité Local de Développement en termes de formation et en termes de suivi des acquis en vue de favoriser l'implication de la communauté dans la protection du site.

2. Aux partenaires de développement.

- Renforcer la sensibilisation avant, pendant et après le projet ;
- Doter les rues des matériels d'assainissement, nettoyage, curage des caniveaux;
- Motiver financièrement une brigade d'assainissement du quartier ;
- Doter les quartiers des poubelles et décharges publiques et garantir le mécanisme de leurs évacuation;
- Installer les toilettes publiques ;
- Placer l'éclairage public avec panneaux solaires ;
- Ajouter le palmier royal ;
- Installer des bancs métalliques ;
- Initier et/ou appuyer des projets favorisant l'autoproduction pour garantir l'autonomie des jeunes du quartier 5.

3. Au Chef de quartier et chefs des rues

- Poursuivre la sensibilisation de la population au respect des acquis après les travaux en vue d'attirer d'autres bailleurs des fonds ;
- Renforcer le suivi en associant quelques jeunes et associations de la communauté.

Tableau IV. Point fort / Difficulté majeure / Suggestion

Point fort / succès	Difficulté rencontrée	Suggestion
La synergie dans le travail entre les services étatiques et les structures locales a facilité la collaboration, le partage, les échanges d'informations au cours des réunions organisées.	Faible de moyen de communication auprès de la population dans le cadre de mise en œuvre du projet. Cela entraîne la confusion dans la tête de la population entre le projet éco-quartier et le projet Kin - Elenda.	- Mobiliser les moyens (financier, matériels) pour renforcer la communication auprès de la population dans le cadre de changement de mentalité au respect des acquis du projet ;

2.3.1.2. Restitution des résultats du projet.

La restitution des résultats de ce projet pilote écoquartier communautaire s'est réalisée en forme restreinte et publique.

La restitution restreinte a eu lieu au siège de la JICA le vendredi 24 avril 2026 avec la participation de 11 personnes représentants de la CDUK, la JICA, le Ministère Provincial des Infrastructures et le REEJER. La restitution publique a été organisée au Silkin Village à Gombe en date du 28 avril 2026 et 38 partenaires ont été présents : les représentants de la commune de N'djili, du quartier 5 et de ses rues, des tâcherons et de la presse ; le FONER (Fonds National d'Entretien Routier) ; le Ministère Provincial des Infrastructures ; le Ministère Provincial du plan ; la Cellule Infrastructures, la JICA ; la CDUK, le REEJER, les entreprises VODACOM RDC et Orange région Kinshasa. Au cours de ces réunions de restitution, les participants ont clairement exprimé leurs satisfactions quant à la qualité du travail réalisé dans le cadre de ce projet. Ils ont tous exprimé de souhaits de voir non seulement cette initiative s'étendre dans d'autres communes de Kinshasa mais surtout le maintien ou l'entretien des acquis en vue de leurs pérensation ou durabilité.

2.3.2 Mettre en place un système de gestion communautaire pour assurer la durabilité du projet pilote.

La réalisation de ce projet reposait sur l'étroite collaboration avec le bourgmestre de la commune de N'djili et ses services concernés notamment, le Chef de bureau, les chefs des services de l'environnement et de la population. Les membres des CLD du quartier 5 constitué du chef de quartier et de son adjoint, les coordinateurs des chefs des rues et quelques chefs des rues, ont été impliqués et responsabilisés au niveau de recrutement des tâcherons, de la campagne de sensibilisation et de suivi des travaux au quotidien. 48 tâcherons recrutés dans les rues du quartier 5, qui ont presté au cours des travaux et dont la liste a été transmise à la commune, constituent selon la déclaration publique du bourgmestre, l'équipe avec laquelle il travaillera pour poursuivre l'entretien des acquis de ce projet. Cependant la question sur la motivation de cette équipe sur la durée constitue une matière à réflexion à tous les niveaux.

2.4 : Vérifier la gestion efficace et efficiente du projet

2.4.1. Coordinateur, experts qui dirigent les activités

Le succès enregistré dans le cadre de ce projet a été possible grâce à l'expertise avérée des personnes alignées pour sa mise en œuvre. Pour offrir un travail de qualité, le projet a mobilisé les ressources suivantes : le Coordinateur Général, le Chef de projet, un expert routier, un expert en verdissement, un expert en sensibilisation et mobilisation communautaire, un expert en suivi et évaluation et une équipe de 4 sensibilisateurs.

2.4.2 Comptabilité

La comptabilité du projet pilote écoquartier a fonctionné avec l'intervention du chef de section administration et finances, un comptable et une caissière. Grâce à leur appui, des acquisitions relatives au projet, la gestion financière du projet, etc ont été bien assurées.

III. CONCLUSION

Les activités menées ont permis de transformer un espace initialement dégradé en un site écologique structuré et fonctionnel. L'intégration d'espèces végétales adaptées, combinée à une approche participative, constitue une base solide pour la durabilité du projet.

Les activités de suivi réalisées ont permis de consolider les acquis de la première phase de verdissement. Elles constituent une étape essentielle pour garantir la pérennité des aménagements et maintenir un cadre de vie sain et attrayant pour la population.

La méthodologie adoptée permet d'assurer une exécution structurée, sécurisée et conforme aux normes en vigueur.

Le rôle de supervision des Experts, en collaboration avec l'ONG REEJER et la CDUK, garantit la qualité des travaux et le respect des objectifs du projet.

La poursuite du projet, notamment avec l'extension proposée et les aménagements complémentaires, permettra d'atteindre un impact urbain et environnemental encore plus significatif.

ANNEXES

Annexe 1. Les coupons de sensibilisation

	PROJET PILOTE D'ECO- QUARTIER COMMUNAUTAIRE
Population de N'djili, le projet éco-quartier communautaire nous rappelle ce qui suit :	
- Ne jetons pas les déchets dans nos caniveaux ; - Nettoyons devant nos parcelles ; - Et garnissons nos rues des espaces verts (plantations d'arbres, pelouses, ...)	
Mon quartier, ma fierté !	
	

	PROJET PILOTE D'ECO- QUARTIER COMMUNAUTAIRE
Ba ndeko ya N'djili, projet écho quartier esengi na biso boye :	
- Tobwaka lisusu bosoto na ba caniveaux te ; - Tokombola ba balabala pe liboso ya mapangu na biso mikolo nionso ; - Mpe tongengisa ba balabala na biso na nzela ya kolona ba nzete to ba pelouse.	
Quartier na nga, lolendo na nga !	
	

Annexe 2. Quelques images des activités réalisées



Sensibilisation des autorités politico-administratives et selection du quartier pilote par la loterie, REEJER –mars 2026



Distribution des EPI aux tâcherons et demarrage des travaux, REEJER-mars 2026



Travaux de nettoyage du site et incorporation de fumier organique. REEJER – mars 2026



Travaux de découpe de la pelouse et plantation. REEJER-mars 2026



Les plantes d'ornements (à gauche et la poubelle écologique (à droite). REEJER – mars 2026



Travaux de de nettoyage de l'environnement. REEJER – mars 2026



Travaux d'excavation des dépôts et de la mise en tas provisoire des déblais. REEJER-mars 2026





Campagne de sensibilisation de proximité : sensibilisation porte à porte et à l'école. REEJER, avril 2026



Travaux de sarclage et de regarnissage des plantes, REEJER- avril 2026



Réunion de Réstitution publique des résultats du projet à SILKIN
Village Gombe. REEJER-avril 2026



Annexe 3. : Quelques listes de présences






Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili

ACTIVITE : Travaux de curage - nettoyage des caniveaux et verdissement le long du boulevard Maître Croquez

COMMUNE DE L'ACTIVITE : N'djili **LIEU :** Quartier 5 - boulevard Maître Croquez

PERIODE : du lundi 23 au mercredi 25 mars 2026 **HEURE DEBUT :** 08h **HEURE FIN :** 16 h

LISTE DES PRESENCES

N°	Noms	Sexe	Adresse/Contact tél.	Jour 1 23.03		Jour 2 24.03		Jour 3 25.03		Tot. Prés.	Signature
				AM	AP	AM	AP	AM	AP		
01.	BIMBILA MAFUTA	F	Av.Nfu, N°56, Q/5 Tél.0898677512	P	P	P	P	P	P	3	
02.	BOLIA MAFUKU	F	Av.Kinkole, N°8, Q/5 Tél.0843903983	P	P	P	P	P	P	3	
03.	EKUEYI Monique	F	Av. Nfu 2, N°28, Q/5 Tél. 0842788305	P	P	P	P	P	P	3	
04.	EYALE EFOMBO	F	Av. Nfu 1, N°28, Q/5 Tél. 0976424302	P	P	P	P	P	P	3	
05.	KANDA MUNGIZILA	F	Av.Kinkole, N°7, Q/5 Tél.0841279930	P	P	P	P	P	P	3	
06.	LEMA MATUSALA	F	Av.Kinkole, N°8, Q/5 Tél. 0904688678	P	P	P	P	P	P	3	
07.	LUVISA METITALUA	F	Av.Nfu1, N°26, Q/5 Tél.0850652826	P	P	P	P	P	P	3	
08.	MAMPUYA LUKAWU	F	Av.Nfu 1, N°21, Q/5 Tél. 0976424302	P	P	P	P	P	P	3	
09.	MASANGA KETSIA	F	Av.Nfu, N°56, Q/5 Tél.-	P	P	P	P	P	P	3	






Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili

10.	MATONDO LUVINDULA	F	Av.Nfu, N°36, Q/5 Tél.0852130799	P	P	P	P	P	P	3	
11.	MBIYAVANGA MAFUKU	F	Av.Nfu, N°28, Q/5 Tél.-	P	P	P	P	P	P	3	
12.	MENAKUTIMA NZINGA	F	Av. Nfu 2, N°51, Q/5 Tél.0894760183	P	P	P	P	P	P	3	
13.	MIEZI Julia	F	Av. Nfu, N°34, Q/5 Tél.0986188405	P	P	P	P	P	P	3	
14.	MIKO NKEMBI	F	Av. Nfu 2, N°56, Q/5 Tél. 0823412289	P	P	P	P	P	P	3	
15.	NDALA BAVUIDI	F	Av.Kinkole, N°8, Q/5 Tél.0981885968	P	P	P	P	P	P	3	
16.	NGONZI MADAME	F	Av. Nfu 3, N°40, Q/5 Tél. 0901622330	P	P	P	P	P	P	3	
17.	NSONA MAKIESSE	F	Av. Nfu, N°34, Q/5 Tél.0986188405	P	P	P	P	P	P	3	
18.	NZUMBA PANZU	F	Av. Bitu, N°20 bis, Q/5 Tél.-	P	P	P	P	P	P	3	
19.	UMBA MUTANGI	F	Av. Nfu 2, N°29, Q/5 Tél.0974171038	P	P	P	P	P	P	3	
20.	YASUKAMA IMALELA	F	Av. Nfu, N°28, Q/5 Tél.-	P	P	P	P	P	P	3	
21.	WUMBA NZILA	F	Av. Nfu 3, N°38, Q/5 Tél.-	P	P	P	P	P	P	3	





Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili

ACTIVITE : Travaux de curage - nettoyage des caniveaux et verdissement le long du boulevard Maître Croquez

COMMUNE DE L'ACTIVITE : N'djili

LIEU : Quartier 5 - boulevard Maître Croquez

PERIODE : du lundi 23 au mercredi 25 mars 2026

HEURE DEBUT : 08h

HEURE FIN : 16 h

LISTE DES PRESENCES

N°	Noms	Sexe	Adresse/Contact tél.	Jour 1 23.03		Jour 2 24.03		Jour 3 25.03		Tot. Prés.	Signature
				AM	AP	AM	AP	AM	AP		
01.	BEKANGA LOPALA Aristote	H	Av. Ebonda, N°18 bis, Q/5 Tél. 0907269892	P	P	P	P	P	P	3	
02.	IMAMBO ILINGA	H	Av. Lukaya, N°28, Q/5 Tél. 0900287757	P	P	P	P	P	P	3	
03.	KALENGAY Timothée	H	Av. Kimpoko, N°8, Q/5 Tél.-	A	P	P	P	P	P	2,5	
04.	KEDIAVILAKO Joseph	H	Av. Mambutu, N°15, Q/5 Tél.-	P	P	P	P	P	P	3	
05.	KIMUNTU	H	Av. Nfu, N°33, Q/5 Tél. 0902536010	P	P	P	P	P	P	3	
06.	KIYELE Lorry	H	Av. Nguma, N°12, Q/5 Tél.-	P	P	P	P	P	P	3	
07.	KUMBANZI NKAMBO	H	Av. Kinkole, N°13, Q/5 Tél. 0906022230	P	P	P	P	P	P	3	
08.	LOMBA LOMANISA	H	Av. Mambutu, N°33, Q/5 Tél.-	P	P	P	P	P	P	3	



Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili

09.	LUBEME MALUA	H	Av. Matete, N°5, Q/5 Tél. 0813618884	P	P	P	P	P	P	3	
10.	LUPINI KOSSI	H	Av. , N°, Q/5 Tél. 0972290689	P	P	P	P	P	P	3	
11.	LUTADILA Théo	H	Av. Mambutu, N°14, Q/5 Tél. 0859418597	P	P	P	P	P	P	3	
12.	MAFUTA NDOMBELE	H	Av. Mambutu, N°14, Q/5 Tél. 0904205095	P	P	P	P	P	P	3	
13.	MAMPUYA BIANGA	H	Av. Nfu, N°38, Q/5 Tél. 0900014658	P	P	P	P	P	P	3	
14.	MANZANZA Thomas	H	Av. Nfu, N°29, Q/5 Tél. 0902100267	P	P	P	P	P	P	3	
15.	MASSAMBA VUANGU	H	Av. Mambutu, N°14, Q/5 Tél. 0890370792	P	P	P	P	P	P	3	
16.	MATE Gaétan	H	Av. Kinkole, N°1, Q/5 Tél. 0833815572	P	P	P	P	P	P	3	
17.	MBAMBI NZEZA	H	Av. Kinkole, N°10, Q/5 Tél.-	P	P	P	P	P	P	3	
18.	MBASHA WADELA	H	Av. Nfu, N°12, Q/5 Tél.-	P	P	P	P	P	P	3	
19.	MBUANGA Jimmy	H	Av. Kinkole, N°13, Q/5 Tél. 0820168601	P	P	P	P	P	P	3	
20.	MUKUNDI Samy	H	Av. Kimpoko, N°8, Q/5 Tél.-	A	P	P	P	P	P	2,5	
21.	MUMESA MAYELE Gradi	H	Av. du marché, N°8, Q/5 Tél.-	P	P	P	P	P	P	3	



Cellule de
Développement
Urbain de
Kinshasa



Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili


22.	NDUNDU BELAGA	H	Av.Nfu, N°40, Q/5 Tél.0900475566	P	P	P	P	P	P	3	AS
23.	NLANDU NVUEZOLO	H	Av. Kibonoko, N°16, Q/5 Tél.0858559646	P	P	P	P	P	P	3	RECEVEUR
24.	NSEKA NGINDU	H	Av.Nfu 2, N°27, Q/5 Tél.0972290689	P	P	P	P	P	P	3	OK
25.	NSUNGA MBUNGU	H	Av. , N°, Q/5 Tél.-	P	P	P	P	P	P	3	NSUNGA
26.	TOTO MAZANO	H	Av. Mangu, N°5, Q/5 Tél.-	P	P	P	P	P	P	3	un
27.	WAMBA Josué	H	Av.Kibonoko , N°21, Q/5 Tél.-	P	P	P	P	P	P	3	OK

Fait à Kinshasa, le 25/03/2026



Responsable de l'activité

[Signature]
DJOKABA M. Marguerite
Chef de projet.



Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili

ACTIVITE: Supervision Verdissement et embellissement du Bld Me Croquez / Nettoyage
et curage de caniveaux
COMMUNE DE L'ACTIVITE: N'djili LIEU : Quartier 5 Bld Me Croquez

JOUR: Mercredi


DATE: 25/03/2026

HEURE DEBUT: 08h

HEURE FIN: 16h

LISTE DES PRESENCES

No	Noms des participants	Fonctions	Structure/ Institution	Contacts	Sexe		Signature
					F	H	
01	MAKANZU PIERRE			Tél: 0997658555 Email: 086072508			A. Dumas
02	Babaya - Bobette	chargé de son	REEJER	Tél: 0856264864 Email: jnovekatuya92@gmail.com			[Signature]
03	YVAN MUZILA	Expert Routier	FONER	Tél: 0979425222 Email: ylemvo1@gmail.com			[Signature]
04	MBY ELISAB Nkimb	Expert Verdissement et travaux légers	REEJER	Tél: 0815082030 Email: muandaphy24@gmail.com			[Signature]
05	MUANDA Faust	Superviseur	REEJER			X	[Signature]



Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili

ACTIVITE: Supervision des Travaux de curage et Nettoyage de caniveaux
Verdissement et embellissement des Quartier 5 Boulevard Me Croquez
COMMUNE DE L'ACTIVITE: N'djili LIEU : Me Croquez Q.5.

JOUR: Mardi


DATE: 24/03/2026

HEURE DEBUT: 8h

HEURE FIN: 16h

LISTE DES PRESENCES

No	Noms des participants	Fonctions	Structure/ Institution	Contacts	Sexe		Signature
					F	H	
01	IBLO MUSIA	Carrière	Reejer	Tél: 082049292 Email: iblo.musia@gmail.com			[Signature]
02	MUANDA Faust	Superviseur	REEJER	Tél: 081582030 Email: muandaphy24@gmail.com			[Signature]
03	MADANGA-CHIVELLA	CHAUFFEUR	REEJER	Tél: 0849054576 Email: 0816022508			[Signature]
04	Babaya - Bobette	Chargé de son	REEJER	Tél: 0817036881 Email: 0817036881			[Signature]
05	FISTON IMI	Chargé de son	REEJER				[Signature]




Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili

ACTIVITE : Supervision des Travaux de Curage des Caniveaux / Nettoyage et
Verdissement le long du Boulevard Me Croquez / St Martin
COMMUNE DE L'ACTIVITE : N'DJILI LIEU : Boulevard Me CROQUEZ
JOUR : Lundi DATE : 23 Mars 2016 HEURE DEBUT : 7 h³⁰ HEURE FIN : 16 h

LISTE DES PRESENCES

No	Noms des participants	Fonctions	Structure/ Institution	Contacts	Sexe		Signature
					F	H	
01	MAKANZU PIERRE			Tel : 0997658555 Email :		✓	
02	IBLO GLOIRE	Caravanière	REEJER	Tel : 0820489292 Email : gloireiblo@gmail.com		✓	
03	MBJ ELISEE Nlemvo	Expert Verdissement & Travaux légers	REEJER	Tel : 0979425626 Email : nlemvo1@gmail.com		✓	
04	JVAN MUZILA	Expert Routier	FONER	Tel : 085664804 Email : jvanmuzila92@gmail.com		✓	
05	Baboya Rodolphe	Expert Verdissement	REEJER	Tel : 0816022308 Email :		✓	




Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili

ACTIVITE : Supervision des Travaux de Curage et nettoyage des Caniveaux -
Verdissement du Quartier 5 - boulevard Maître Croquez
COMMUNE DE L'ACTIVITE : N'DJILI LIEU : Boulevard Maître Croquez
JOUR : Samedi DATE : 24/03/2016 HEURE DEBUT : 8 h HEURE FIN : 16 h⁰⁰

LISTE DES PRESENCES

No	Noms des participants	Fonctions	Structure/ Institution	Contacts	Sexe		Signature
					F	H	
01	IBLO GLOIRE	Caravanière	REEJER	Tel : 0820489292 Email : gloireiblo@gmail.com		✓	
02	BAKAPA Eli	Expert Verdissement & Travaux légers	REEJER	Tel : 0911517220 Email : bakapaeli@gmail.com	x		
03	FISON IMIO		REEJER	Tel : 0817036231 Email :	x		
04	MAKANZU PIERRE			Tel : 0997658555 Email :			
05	MBJ ELISEE Nlemvo	Expert Verdissement & Travaux légers	REEJER	Tel : 0979425626 Email : nlemvo1@gmail.com		✓	



Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili


ACTIVITE : Supervision des Travaux de curage / Nettoyage des Caniveaux
Verdissement le long du Boulevard Maître Croquet - Q.5

COMMUNE DE L'ACTIVITE : N'DJILI LIEU : Boulevard Me Croquet

JOUR : Vendredi DATE : 20 Mars 2016 HEURE DEBUT : 7 h HEURE FIN : 11h00

LISTE DES PRESENCES

No	Noms des participants	Fonctions	Structure/ Institution	Contacts	Sexe		Signature
					F	H	
01	MBY ELISEE Nlemvo	Expert Verdissement & Travaux légers	REEJER	Tél: 0979425626 Email: nlemvo1@gmail.com		✓	
02	MAKANZU PIERRE		Q 5 N'djili	Tél: 0983323565 Email: 0983323565			
03	IBLO GLOIRE	Carburière	REEJER	Tél: 0985284938 Email: gloireiblo@gmail.com	✓		
04	MUANDA Faustin	Superviseur des siphonniers	REEJER	Tél: 0815082030 Email: muandaphroy@gmail.com		✓	
05	FISTON IMANI		REEJER	Tél: 0817036831 Email:		✓	



Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili


ACTIVITE : Supervision des Travaux de curage des caniveaux / Nettoyage et
Verdissement le long du Boulevard Me Croquet / St Martin

COMMUNE DE L'ACTIVITE : N'DJILI LIEU : Boulevard Me Croquet

JOUR : Jeudi DATE : 19 Mars 2016 HEURE DEBUT : 7 h00 HEURE FIN : 16 h

LISTE DES PRESENCES

No	Noms des participants	Fonctions	Structure/ Institution	Contacts	Sexe		Signature
					F	H	
01	MUANDA Faustin	Superviseur siphonniers	REEJER	Tél: 0815082030 Email: muandaphroy@gmail.com		✓	
02	BARBAYS ROBERT	Secrétaire	-	Tél: 0816022508 Email:			
03	FISTON IMANI		-	Tél: 0817036831 Email: fistoniani@gmail.com			
04	MAKANZU PIERRE		Q 5	Tél: 09997658555 Email:			
05	MUAN MUZILA	Expert Routier	FOUR	Tél: 0858264804 Email:			



Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili

ACTIVITE : Supervision des travaux de curage des caniveaux / Nettoyage et Verdissement le long du Bld Maître Croquer
COMMUNE DE L'ACTIVITE : N'DJILI LIEU : Boulevard Me Croquer
JOUR : Mercredi DATE : 18 mars 2018 HEURE DEBUT : 9 h HEURE FIN : 16

LISTE DES PRESENCES

No	Noms des participants	Fonctions	Structure/ Institution	Contacts	Sexe		Signature
					F	H	
01	MBU ELISÉE Nlemvo	Expert Verdissement et Travaux légers	REEJER	Tél : 0979425626 Email : nlemvo1@gmail.com		✓	
02	HAKANZY PIERRE CORDONAS			Tél : 0997658555 Email : 0117036881			
03	FISTON IMISI		REEJER	Email : wadi.koukoko@gmail.com		✓	
04	JVAN MUZILA	Expert Routier	FORNER	Tél : 0856264804 Email : 0816022508			
05	Bobette Boboya	sensibilisation	REEJER	Email : 0816022508			

1



Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili

ACTIVITE : Supervision des travaux de curage des caniveaux / Nettoyage et Verdissement le long du Bld Me CROQUER
COMMUNE DE L'ACTIVITE : LIEU : Boulevard Maître CROQUER
JOUR : Mardi DATE : 17 Mars 2018 HEURE DEBUT : h HEURE FIN : h

LISTE DES PRESENCES

No	Noms des participants	Fonctions	Structure/ Institution	Contacts	Sexe		Signature
					F	H	
01	JVAN MUZILA	Expert Routier	FORNER	Tél : 0825239083 Email :		✓	
02	FISTON IMISI		REEJER	Tél : 0817036881 Email :		✓	
03	Boboya Bobette	sensibilisation	" "	Tél : 0816022508 Email :			
04	BACOPA Elu	Exp. sensib	" "	Tél : 0991511222 Email :		✓	
05	MBU ELISÉE Nlemvo	Expert Verdissement et Travaux légers	" "	Tél : 0979425626 Email : nlemvo1@gmail.com		✓	

PROJET PILOTE D'ECO-QUARTIER COMMUNAUTAIRE



RAPPORT SYNTHÈSE DE L'ENQUÊTE DE SATISFACTION AU PROJET PILOTE D'ECO QUARTIER COMMUNAUTAIRE A NDJILI

Avril 2026



I. INTRODUCTION

Ce document fait référence à l'activité de suivi participatif rapide (via fiches ou réunions courtes) du projet. Pour sa réalisation, nous avons sollicité l'implication de la commune en vue de mobiliser les participants pour la séance de travail prévue en date du mardi 21 avril 2026 dans la grande salle du lycée Sainte Germaine.

En effet, après la mise en œuvre des actions pilotes : Nettoyage et curage des drains prioritaires, Verdissement et petits aménagements urbains (arbres, peinture, mobilier simple), Campagne de sensibilisation de proximité (porte-à-porte, écoles, radios locales), nous poursuivons nos activités sur terrain tenant compte de notre planification.

L'objectif de l'activité consiste à réaliser une enquête de satisfaction ciblant les parties prenantes au projet afin de mesurer le niveau de mise en œuvre du projet au niveau de chaque rue du quartier 5.

Les objectifs spécifiques de l'enquête de satisfaction permettent :

- D'évaluer la pertinence initiale et actuelle, la viabilité ; l'efficacité du projet et la qualité de service rendu ; l'intégration de la stratégie genre dans le projet la durabilité des résultats atteints par le projet ;
- D'identifier et analyser les forces et les faiblesses des stratégies d'intervention notamment celles liées à la planification, à la mise en œuvre, au suivi-évaluation ;
- D'identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises ;
- De dégager des constats, conclusions et formuler des recommandations concrètes.

L'activité s'est réalisée durant deux jours le 20 et 21 avril 2026. La première séance s'est tenue sur les avenues du quartier 5 auprès des habitants et les passants, au cours de laquelle nous avons touché 24 enquêtés dont 11 femmes.

Par contre la deuxième séance nous avons touché 17 hommes composés de ;

- 1 Chef de service environnement,
- 1 Chef de service population,
- 2 Chefs de quartier 5 (Titulaire et Adjoint),
- 12 Chefs des rues du quartier cinq,
- 1 Coordonnateur de chefs des rues du quartier cinq.

II. DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Enquête par questionnaire/ personnes enquêtées (Membres CLD Ndjili /Q 5 ; Autres Habitants Q 5 ; Passants de site).

Le tableau 1 ci-dessous démontre la composition des personnes enquêtées par sexe et tranche d'âge avec les pourcentages de participation.

Caractéristiques	Membres CLD Ndjili /Q 5		Autres Habitants Q 5		Passants de site		Cumul	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Sexe								
Féminin	0		10	48%	1	33%	11	28%
Masculin	15	100%	11	52%	2	67%	28	72%
Total	15		21		3		39	
Tranche d'âge								
Jeunes (16 -30 ans)	0		6	29%	1		7	18%
Adulte (30-70 ans)	15	100%	13	62%	2	100%	30	77%
Vieux /vielle (80 ans et plus)	0		2	10%			2	5%
Total	15		21		3		39	

Les participants étaient répartis en groupes de travail et ont répondu à un questionnaire relatif à la connaissance du projet, leurs satisfactions et insatisfactions, leurs propositions pour l'amélioration des interventions du projet. Chaque groupe était accompagné par une personne de l'équipe du REEJER en vue de coordonner et orienter les participants au cours de l'exercice.

Par ailleurs, l'approche de cette activité prévoyait également des entretiens sommaires avec les bénéficiaires habitant le quartier 5, les usagers du site du projet, quelques passants, en vue de recueillir leurs perceptions du projet. Ces entretiens se sont réalisés dans les rues du quartier 5, en date de lundi 20 avril 2026.


III. RESULTATS DE L'ENQUETE QUALITATIVE ET QUANTITATIF.

Au cours de l'exercice, nous avons développé 5 points ci-après dans les questionnaires des enquêtés :

III.1. Connaissance du projet.


La majorité des enquêtés connaît le projet. Dans l'ensemble, 87% de personnes enquêtées connaissent le projet, soit 34 sur 39 personnes avec la participation de 11 femmes et 23 hommes.

Le graphique 1 présente l'effectif de personnes ayant connaissance du projet selon les tranches d'âges. Parmi eux, nous trouvons les personnes telles que : vendeuses, commerçantes, informaticiens, chauffeurs, chômeurs, mécanicien, peintre, élève, Cordonnier, Ménagère, etc. Par rapport à leur religion ; il ya des chrétiens catholique, protestants et Kimbanguiste. En ce qui concerne leur niveau d'études : il ya de ceux qui ont fait que l'école primaire, secondaire, diplômé d'état, licencié (Universitaire), etc.



III.2. Efficacité du projet/ Qualité de service rendu

La première sous - question a consisté de connaitre l'appréciation des enquêtés par rapport à l'efficacité du projet et à la qualité de service rendu au sein du quartier 5.



Le graphique 2 démontre le nombre de personnes par type d'appréciation de l'efficacité du projet et de la qualité des services rendus au quartier 5. 2 sur 4 types d'appréciations étaient plus sélectionnés. Au total, 21 personnes ont opté pour la mention « Très bonne » et 18 personnes pour la mention « Bonne ».

La deuxième sous-question est relative à ce qui aurait pu être fait différemment afin que le projet puisse être réalisé de manière plus efficace. La plus part de réponses recueillies stipulent ainsi:

- Que la sensibilisation soit renforcée avant - pendant et après les travaux;
- Renforcer la protection du site; s'assurer de la collaboration entre les tâcherons commis pour l'arrosage avec les chefs des rues; doter des rues des matériaux de nettoyage - curage pour le maintien des acquis ;
- Etendre les travaux de drainage des caniveaux au niveau de toutes les rues en vue de réduire les risques liés aux inondations; Placer les panneaux qui contiennent les messages au respect des pelouses et les arbres plantés (acquis du projet) ;
- Remettre à chaque chef de rue les gilets, les lances voix (avec indication du projet) pour poursuivre la sensibilisation dans le cadre du changement de comportement de la population ;
- Placer l'éclairage public avec panneaux solaires et des grandes poubelles sur chaque avenue ;
- Mettre des briques autour de site comme encadrement de protection des acquis du projet ;
- Donner plus de temps aux travailleurs pour continuer à entretenir les travaux effectués ;
- Renforcer le suivi et la continuité d'entretien du site par une équipe permanente.

III.3. Participation aux acquis du projet/ Responsabilités liées au genre/ Bénéfices tirés du projet aux habitants du quartier 5.

Tableau relatif à la participation aux acquis, Responsabilités à l'aspect Genre et Bénéfices tirés											
	SOUS - QUESTION	OUI			NON / ABSTENTION			CUMUL			
		F	M	T	F	M	T	F	M	T	
Participation aux acquis du projet	Avez- vous participé dans la mise en œuvre de ce projet pilote ?	4	9	13	7	19	26	11	28	39	13 personnes ont participé aux travaux d'arrosage, verdissement et la sensibilisation de la population.
Responsabilités liées au genre	Est-ce que les femmes et les hommes	8	18	26	3	10	13	11	28	39	13 sur 39 ont dit non du faite que les femmes n'ont

Tableau relatif à la participation aux acquis, Responsabilités à l’aspect Genre et Bénéfices tirés											
	SOUS - QUESTION	OUI			NON / ABSTENTION			CUMUL			Commentaires
		F	M	T	F	M	T	F	M	T	
	exécutent les mêmes tâches au site des travaux ? Oui / Non										pas été impliqué aux travaux de curage de caniveau.
Bénéfices tirés du projet (est ce que les habitants ont bénéficiés des services du projet ?)	Est-ce les services rendus dans votre quartier contribuent- ils à son développement ?	8	28	36	2	0	2	10	28	38	Une femme s'est abstenue. Aussi, celles qui ont dit non n’ont pas donné la raison.
	Avez-vous un membre de votre famille qui a été sélectionné pour les travaux du projet ?	4	4	8	7	24	31	11	28	39	2 personnes sur 8 ont été recrutées aux travaux du projet. Mais les 6 personnes font partie de membres de famille des enquêtées.
	Etes-vous satisfait de son engagement	4	6	10	7	22	29	11	28	39	Les abstentions n’ont rien émis comme avis.

III.4. Durabilité/ Pérennité du projet

3 sous – questions étaient posées par rapport à la durabilité des acquis du projet.

Que feriez-vous pour la pérennité des acquis du projet ?

Réponses :

- Assurer le suivi de manière renforcée; obtenir le soutien de l'autorité municipale pour la répression des pratiques contre les valeurs écologiques (action des déchets, ...)
- Constituer des comités de suivi qui exécuteront les travaux de suivi à tour de rôle. En plus, nous allons également présenter notre proposition au Bourgmestre pour avoir son appui et son accompagnement.
- Appropriation des acquis du projet par la population à travers la sensibilisation de la population pour le changement de mentalité et les aider à être en avant plan ;
- Protéger d'abord ce qui est fait pour attirer d'autres projets

Quelles sont vos craintes par rapport avec ce projet ?

- Une partie d'enquêtés ont répondu par aucune crainte grâce à l'implication de l'autorité municipale ;
- D'autre craignent la négligence dans l'arrosage de la pelouse (l'eau potable de la REGIDESO n'est pas régulière), plante et fleurs, curage régulier du caniveau, le manque des outils nécessaires pour le maintien de la propreté, l'insalubrité dans le site.

IV. EVALUATION DES RESULTATS DU PROJET

IV.1. Quel est le niveau d'atteinte des résultats par rapport aux objectifs du projet?

Objectif spécifique n°1 : Mobiliser les habitants autour d'actions concrètes d'assainissement et de verdissement.

- Les contacts avec les autorités locales (bourgmestre, police, agences de renseignement, CLD, chefs de quartiers) ont été réalisées;
- 2 ateliers de présentation et de sensibilisation au projet. (Séance de travail avec les autres leaders politico administratifs et communautaires de la commune de N'djili), réalisés ;
- 2 jours de sélection transparente du quartier pilote par tirage au sort (loterie communautaire) parmi les 13 quartiers, réalisés ;
- 1 réunion de consultation publique et d'identification des besoins, réalisée ;
- 53 habitants (21 femmes et 32 hommes) mobilisés autour d'actions concrètes d'assainissement et de verdissement durant la période des travaux dans le site, soit 40% ;
- 48 sur 53 habitants volontaires ont travaillé jusqu'à la clôture des travaux, 5 autres étaient révoqués à cause de leur indiscipline.
- Ces personnes recrutées proviennent de 15 avenues du quartier 5.

Objectif spécifique n°2 : Améliorer le cadre de vie par des aménagements légers mais visibles (drains, espaces verts, mobilier simple)

- 1 Caniveau de 900 mètres drainés ;
- 1 espace vert le long du Boulevard Maître CROQUEZ (Plantation de la pelouse, Plantes de bordure, Arbustes d'ombrage, fleurs), créé ;
- 5 mobiliers simples (poubelles) placés ;

Objectif spécifique n°3 : Favoriser l'appropriation locale via des activités collectives, compétitions et campagnes de sensibilisation

- 7 jours de campagne de sensibilisation organisés dans les rues du quartier 5, écoles et marché 5 ;

- 8015 plus au moins personnes par la sensibilisation de la population, parmi lesquelles les filles, les femmes, les garçons et les hommes touchés ;
- 7.000 coupons de message de sensibilisation distribués ;
- 3 Banderoles placés.

IV.2. Quel est le niveau de pertinence du Programme par rapport aux besoins des participants?

- Le projet a été jugé pertinent par les enquêtés dans la mesure où il a pris en compte les besoins réels des habitants de la communauté du quartier 5 ;
- La méthodologie utilisée a été jugée pertinente, le fait de recruter les volontaires femmes et hommes du quartier 5 pour la mise en œuvre des travaux dans le site du projet, cela fait partie de l'approche genre dans son optique liée au développement ;
- Les interventions ont été jugées complémentaires et cohérentes ;
- L'implication de l'autorité municipale tant sur le plan politique qu'au niveau opérationnel (à travers la collaboration directe avec certains de ses services tels que le bureau communal, le service de la population et de l'environnement) a été remarquable et pertinente à plusieurs niveaux ;
- Les bénéficiaires sont satisfaits des résultats du projet.

IV.3. Présentation des résultats attendus et atteints

Tableau synthèse des résultats			
Résultats attendus	Résultats atteints	Niveau d'alerte	Observations
Un quartier assaini, embelli et plus résilient face aux inondations	Une partie du quartier 5 assaini, embelli et plus résilient face aux inondations.	En voie d'atteinte	L'atteinte des résultats ci haut énumérés dépende de l'application de la mise en œuvre des recommandations / suggestions formulées par les personnes enquêtées.
Un élan communautaire autour de la gouvernance environnementale locale	Un élan communautaire autour de la gouvernance environnementale locale.	En voie d'atteinte	
Une documentation méthodologique pour répliquer dans d'autres communes de Kinshasa.	Rapports d'activités réalisés durant la période permettent d'élaborer une documentation méthodologique pour répliquer dans d'autres communes de Kinshasa.	En voie d'atteinte	
Une meilleure implication des CLD et de la jeunesse dans les actions collectives	Une meilleure implication des CLD et de la jeunesse dans les actions collectives.	En voie d'atteinte	

V. POINT FORT / DIFFICULTE MAJEUR / SUGGESTION

Point fort / succès	Difficulté rencontrée	Suggestion
La synergie dans le travail entre les services étatiques et les structures locales a facilité la collaboration, le partage, les échanges d'informations au cours des réunions organisées.	Faible de moyen de communication auprès de la population dans le cadre de mise en œuvre du projet avant – pendant et après le projet. Cela entraîne la confusion dans la tête de la population entre le projet éco-quartier et le projet Kin - Elenda.	Mobiliser les moyens (financier, matériels) pour renforcer la communication auprès de la population dans le cadre de changement de mentalité au respect des acquis du projet.

VI. QUELQUES RECOMMANDATIONS

Etat Congolais / Autorité municipale et partenaires de développement.

- Doter les rues des matériels d'assainissement, nettoyage, curage des caniveaux; Motiver financièrement une brigade d'assainissement du quartier ;
- Doter les quartiers des poubelles et décharges publiques et garantir le mécanisme de leurs évacuation;
- Instruire la police de collaborer avec les rues pour sanctionner les inciviques qui jettent les immondices dans les rues et caniveaux;
- Evacuation des garages pirates dans chaque rue et devant les sous - ciat.
- Créer les parkings publics, et non anarchique;
- Installer les toilettes publiques ;
- Placer l'éclairage public avec panneaux solaires ;
- Ajouter le palmier royal ;
- Installer des bancs métalliques ;
- Que l'autorité municipale dispose un suivi permanent des acquis du site ;
- Renforcer le Comité Local de Développement en termes de formation et en termes de suivi des acquis en vue de favoriser l'implication de la communauté dans la protection du site ;
- Initier des projets favorisant l'autoproduction pour garantir l'autonomie des jeunes du quartier 5.

Chef de quartier et chefs des rues

- Poursuivre la sensibilisation de la population au respect des acquis après les travaux en vue d'attirer d'autres bailleurs des fonds ;

- Renforcer le suivi en associant quelques jeunes et associations de la communauté.

VII. LECONS APPRISES

- La rigueur de l'autorité communale dans la mobilisation des parties prenantes au projet facilite l'organisation de différentes réunions réalisées.
- Le projet a un apport socio-éducatif important dans la vie des bénéficiaires, il a contribué à l'augmentation de l'estime de soi et au changement de mentalité des jeunes qui ont pris part aux travaux de site vis-à-vis de leur parents selon quelques témoignages reçus (impact).

VIII. CONCLUSION

Ce rapport synthèse présente la mise en œuvre de l'activité de suivi participatif rapide (via fiches ou réunions courtes) du projet réalisé pendant deux jours (le 20 et 21) dans les rues du quartier 5 de la commune de N'djili dans le cadre du projet pilote éco-quartier communautaire. L'objectif était de réaliser une enquête de satisfaction ciblant les parties prenantes au projet afin de mesurer le niveau de mise en œuvre du projet au niveau de chaque rue dudit quartier.

Il est à noter que le projet pilote d'éco-quartier communautaire est complémentaire au projet Kin – Elenda (Référence : Construction du Boulevard Maître CROQUEZ, Maison Communale de N'djili, etc).

Ainsi, le REEJER a, à travers ses interventions, obtenu des résultats dont quelques-uns se présentent comme suit :

Pour l'ensemble des objectifs tels que prévus dans le projet, l'équipe d'évaluation estime que l'efficacité du projet est satisfaisante.

- **39 enquêtés**, parmi eux 11 femmes et 28 hommes, soit 28 % des femmes ;
- Par rapport aux tranches d'âges, nous avons touché 7 jeunes (16 à 30 ans), 30 adultes (30 à 70 ans), 2 vieux de plus de 70 ans ;
- Par rapport à la catégorie des personnes enquêtées, 15 membres CLD, 21 autres habitants du quartier 5, 3 passants.
- **34 enquêtés** ont la connaissance du projet ;
- 2 sur 4 types d'appréciations sur l'efficacité du projet et la qualité du travail rendu étaient sélectionnées (**21 sont pour « Très bonne » et 18 pour « Bonne »**) ;


En annexe (Quelques images, liste des présences CLD, Fiche des questionnaires)

Quelques Images de l'activité



Images au cours de travail en groupe avec les membres CLD Ndjili (Chef de quartier 5, Coordonnateurs chefs des rues, chefs des rues) le 21/04/2026

W





Images au lors de présentation du travail en plénière avec les membres CLD Ndjili (Chef de quartier 5, Coordonnateurs chefs des rues, chefs des rues) le

Liste des présences à la séance de travail avec les membres CLD N'djili










Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili

ACTIVITE : SUIVI PARTICIPATIF RAPIDE DU PROJET

COMMUNE DE L'ACTIVITE : N'DJILI LIEU : SALLE DE REUNION DU Lycée Ste Germaine

JOUR : Mardi DATE : 21 Avril 2026 HEURE DEBUT : 9 h HEURE FIN : 13h 30

LISTE DE PRESENCES






No	Noms des participants	Fonctions	Structure/ Institution	Contacts	Sexe		Signature
					F	H	
01	MUTUBALA THéo	chef de service POPULATION	POPULATION	Tél: 0904486883 Email:		X	
02	MAKANZU PIERRE	QS	N'DJILI	Tél: 0997658555 Email:			
03	NIKUNA-WELOLO	Q.S	N'DJILI	Tél: 0840989812 Email:			
04	PUPA-K-ATSIDOMBO	Q.S	-A-	Tél: 0905519063 Email:			
05	MAKENGELE JOSEPH	Q.S	"	Tél: 0877408220 Email:			

1






Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili

No	Noms des participants	Fonctions	Structure/ Institution	Contacts	Sexe		Signature
					F	H	
06	MAYAZOLA-MARIESE-JUSTIN	CHEF DE RUE TSHANGUAS	N'DJILI	Tél: 0902592468 Email:		X	
07	VICKY-NTENDO NDOUMINGU	CH. FOLUX ROUMBO QS	N'DJILI	Tél: 0899759309 Email:			
08	KUNSONGA-KIESSE SEBASTIEN	CHEF DE RUE MFU	N'DJILI	Tél: 0898343665 Email:			
09	KANYEMBA MPASHI	Représentant du chef de S. EDD	N'DJILI	Tél: 0823425406 Email: Jeanmichelkanyemba@gmail.com	M		
10	KABAMBA-VITA	CHEF DE QS	N'DJILI	Tél: 0818846740 Email:	M		
11	LUSIMPAPIO-NKAYILU	CHEF DE RUE KINKONZI QS	N'DJILI	Tél: 0999455801 Email:	M		
12	DIMDNENEKENE-JOSEPH	CHEF DE RUE KINKOURL QS	N'DJILI	Tél: 0898657400 Email:			
13	MBULUKU-PIERRE	CHEF DE RUE KINKOLE N°15	N'DJILI	Tél: 0810801356 Email:	M		
14	SOMDA-GILBERT	chef de quartier adjoint	N'DJILI 9-5	Tél: 0999911428 Email:	M		



Projet pilote d'éco-quartier communautaire à Ndjili

No	Noms des participants	Fonctions	Structure/ Institution	Contacts	Sexe		Signature
					F	H	
15	NDONDA JOSEPH	CHEF de RUE	NDJILI MAYONDA	Tél : 0859 77737 Email :		M	
16	NKAT SIMON		B 5	Tél : 0859 724275 Email :		M	
17	BEYA BOSCO		B 5	Tél : Email : 0859372650		F	
18				Tél : Email :			
19				Tél : Email :			
20				Tél : Email :			

Fait à Kinshasa, le 21/04/20

Responsable de l'acti

DOKA May
Chef de pr

N°	Noms complets	Sexe	Fonction	Structure / Institution	Contacts
1	MBY NLEMVO Elisée	F	Expert Verdissement et travaux légers	REEJER	979425626
2	BAKAPA Elie	H	Expert en sensibilisation et mobilisation communautaire	REEJER	991517220
3	DJOKABA Marguerite	F	Cheffe de projet	REEJER	819148100
4	MWANDA Faustin	H	Chargé de sensibilisation et mobilisation communautaire	REEJER	815082030
5	IMIDI Fiston	H	Chargé de sensibilisation et mobilisation communautaire	REEJER	817036881
6	BWANGA Philomène	F	Experte en Suivi - Evaluation	REEJER	815173614
7	BABAYA Bobette	F	Chargé de sensibilisation et mobilisation communautaire	REEJER	816022508
8	MADANGA Clively	H	Chauffeur	REEJER	849454476
9	MAWOKO SHOMBO Bénédicte	F	Chargé de communication	REEJER	823037495



Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili

Fiche d'entretien avec les habitants du quartier 5 à N'djili.

Date de l'enquête :

I. Identification de l'enquêté

Sexe : Tranche d'âge : (10 à 13 ans) ; (14 à 18 ans) ; Plus de 18 ans (Ad)

Niveau d'études : Profession / Occupation :

Religion ; Avenue et numéro:

II. Connaissance du projet

Avez-vous déjà entendu parler du projet pilote d'éco quartier communautaire à N'djili?

R/ Oui Non Indifférent

Si oui, quel est le travail qui est fait dans le cadre de ce projet dans votre communauté ?

R/

Est-ce ce projet correspond à vos attentes et aux besoins des habitants dans votre quartier ? Expliquez-vous.

R/

III. Efficacité du projet/ Qualité de service rendu

Comment appréciez –vous le travail qui est fait dans votre quartier dans le cadre de ce projet pilote ?

R/ (-Très bonne, Bonne, Assez bonne, Mauvaise)

-

Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment afin que le projet puisse être réalisé de manière plus efficace ?

-

-

-

IV. Participation aux acquis du projet

Avez- vous participé dans la mise en œuvre de ce projet pilote ? Commenter

-

-



Scanné avec CamScanner



Projet pilote d'éco-quartier communautaire à N'djili

-

V. Responsabilités liées au genre.

Est-ce que les femmes et les hommes exécutent les mêmes tâches au site des travaux ? Oui / Non.

VI. Bénéfices tirés du projet (est ce que les habitants ont bénéficiés des services du projet ?)

Est-ce les services rendus dans votre quartier contribuent- ils à son développement ?
Comment ?

Avez-vous un membre de votre famille qui a été sélectionné pour les travaux du projet ?

Etes-vous satisfait de son engagement

VII. Durabilité/ Pérennité du projet

Que feriez-vous pour la pérennité des acquis du projet ?

R/

Quelles sont vos craintes par rapport avec ce projet ?

-
-
-

Quelles sont vos suggestions / Recommandations ? Veuillez –mentionner les destinataires de vos recommandations.

-
-
-

Nom et signature de l'enquêté

Nom et signature de l'enquêteur

